



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017.

Siendo los diez y cinco de la mañana, del día lunes seis de junio del año dos mil dieciséis, se reunieron los miembros del Consejo de Coordinación Local, los miembros del equipo Técnico y Agentes participantes debidamente registrados en el proceso del Presupuesto Participativo 2017, en las instalaciones de la Biblio-Teca Municipal "Manuel Alfonso Balazs Abad", con la finalidad de llevar a cabo el Taller de Rendición de cuentas del PP. 2015 y Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2017.

Se da inicio al taller con la intervención del Honorable Concejal, a continuación el Sr. Alcalde Neylly Harrison Talledo Rojas, expresa su saludo a los asistentes y en cumplimiento a lo dispuesto por la ley de rendición de cuentas que corresponde a su gestión del Presupuesto Participativo 2015, lo mismo que se detalla a continuación. Inició su exposición saludando a los presentes y agradeciendo por tener esa vocación de concertar con las autoridades municipales la ejecución de proyectos que van a ser incorporados en el presupuesto participativo 2017, con el mismo espíritu que establece la Normativa del legal vigente va a rendir cuentas de lo que corresponde al ejercicio presupuestal año Fiscal 2015 y a

hoy el presente informe mediante depósitos de los reuniones que ha sostenido con diversas organizaciones y ONG'S que va a desarrollar proyectos de bienestar, como en diversos lugares de nuestro distrito, permito algunos de los proyectos que a la fecha ya se vienen ejecutando. Se está enviando proyectos de agricultura con organismos internacionales REDOTY ESALE CORDON. Se recibirán kits educativos para algunos instituciones educativas, existe la posibilidad de la construcción de un clínica a través de la ONG. ESALE CORDON se expone a pobladores. Con ONG. Cuerpo de Paz, se ha conseguido la construcción de un infraestructura deportiva, la MOLA, apoyará con \$5,000.00 para materiales, se va en el pueblo de Chulito Reunión con MICROSOFT, con representantes se está estudiando la posibilidad de conseguir los SOFTWARE. El proyecto de salud, en curso en los de salud de niños y adultos, ancianos de la 3er edad. Con CIPCA se está trabajando el Plan de Desarrollo Estratégico. Luego de esta exposición, manifiesto que habrá la rendición de cuentas del presupuesto participativo 2015. aclarar que los obras que se han hecho, es porque eran factible su ejecución, que en la medida de las posibilidades se van a ejecutar las obras ya programadas y priorizadas en los presupuestos anteriores, los mismos que no han sido posible su ejecución por el recorte del pto que afecta a los gobiernos locales.



RENDICION DE CUENTAS - PROYECTOS 2015

DENOMINACION	PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2015		EJECUCION	
	PII	PIII	EGRESO Y PGM	% EJECUCION
01 PROY. AMPLIACION DE PUESTO DE SALUD EN CENTRO POBLADO DE RIO VIEJO NORTE	100,000.00	123,179.00	121,981.81	3.26
02 ELABORAC. EXP. TECNICO CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD EN MONTEGRANDE	50,000.00	0.00	0.00	
03 PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	80,000.00	0.00	0.00	
04 PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL DISTRITO	300,000.00	210,840.00	210,838.53	10.13
05 PROY. AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA VICHAYAL	50,000.00	0.00	0.00	
06 PROY. ELECTRIFICACION SAN PEDRO II ETAPA, NVO. MONTEGRANDE II ETAPA Y SAN SEBASTIAN	300,000.00	0.00	0.00	
07 PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE LA ARENA Y SUS CASERIOS	12,383.00	0.00	0.00	
08 PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL AA HH 13 DE ABRIL	50,000.00	0.00	0.00	
09 PROY. CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE RIO VIEJO SUR	150,000.00	7,500.00	7,500.00	0.36
10 PROY. MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ALTO DE LA CRUZ	30,000.00	0.00	0.00	
11 PROY. COFINANCIAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO CASAGRANDE - LOMA NEGRA	100,000.00	104,762.00	104,760.81	3.03
12 PROY. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE RIO VIEJO NORTE	30,000.00	0.00	0.00	
13 PROY. REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ERIBERTO ARROYO MIO CASAGRANDE, CHAQUIRA	40,000.00	39,829.00	39,827.85	1.91
14 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE AGUA Y DESAGUE EN LOS CASERIOS, CHATTO Y CHATITO SUR	100,000.00	0.00	0.00	
15 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE LAS MALVINAS PEDRO SAN SEBASTIAN Y LAGUNA DE LOS PRADO	600,000.00	0.00	0.00	
16 PROY. CONSTRUCCION DE AULA SS.HH Y CERCO PERIMETRICO DE LA IE INICIAL N° 1308 (EX PRONOEI MI LUCERITO) DEL CENTRO POBLADO NUEVO ALTO DE LOS MORES	140,000.00	4,900.00	4,900.00	0.24
17 PROY. CONSTRUCCION DE LOS SS. HH EN PRONOEI "MANUEL ALAMO" DEL CENTRO POBLADO DE YAPATERA	80,000.00	26,863.00	26,861.99	2.73

RENDICION DE CUENTAS - PROYECTOS 2015

18 PROY. CONSTRUCCION DE SS HH EN LA IE INICIAL N° 1033 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ELENA	80,000.00	0.00	0.00	
19 PROY. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA PARA PSICOMOTRICIDAD EN SINCAPE	110,000.00	0.00	0.00	
20 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INICIAL N° 333 EN VILLA VICHAYAL	35,000.00	0.00	0.00	
21 PROY. MEJORAMIENTO DE SS HH Y CONSTRUCCION DE 01 AULA EN LA IE INICIAL N° 443 DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO MONTEGRANDE	130,000.00	101,119.00	51,218.87	2.46
22 PROY. CONSTRUCCION DE AULAS Y CERCO PERIMETRICO DE LA IE 947 DEL CENTRO POBLADO DE CHAQUIRA	100,000.00	7,000.00	7,000.00	0.34
23 PROY. CULMINACION DE CERCO PERIMETRICO DE LA IE N° 20041 DEL CENTRO POBLADO DE CASARANA	120,000.00	90,589.00	90,588.30	4.33
24 PROY. IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE CASAGRANDE Y ANEXOS	170,000.00	0.00	0.00	
25 PROY. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE DE NIVEL SECUNDARIO COLEGIO TECNICO DE APLICACION DEL CASERIO LAS MALVINAS	30,000.00	0.00	0.00	
26 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E 14127 DORA JACINTA ZAPATA DE ZEGARRA	35,000.00	0.00	0.00	
27 PROY. CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE LA ARENA	50,000.00	0.00	0.00	
28 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CULMINACION LOCAL OMAPE II ETAPA AA HH 03 DE ABRIL	180,000.00	6,293.00	6,293.00	0.30
29 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES EDUCATIVOS	230,000.00	133,677.00	133,676.50	6.42
30 ESTUDIOS ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS ELIMINAR VULNERABILIDAD DE LA EXPANSION URBANA EN SAN LUIS DE ALTO DE LOS CASTILLOS	190,739.00	84,761.00	84,760.26	4.07
31 PROY. CONSTRUCCION DE PUESTO POLICIAL VILLA CHATITO (PRIMERA ETAPA)	30,000.00	0.00	0.00	
32 PROY. MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS CASERIO ALTO DE LOS MORES	300,000.00	0.00	0.00	
33 PROY. MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS CASERIO ALTO DE LOS MORES	0.00	442,399.00	303,636.22	14.59
34 PROY. INSTALACION DE VIVERO MUNICIPAL PARA REFORESTACION DE ZONAS SEMIDESERTICAS	0.00	1,162.00	1,161.44	0.06
35 PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	47,182.00	47,181.58	2.27

RENDICION DE CUENTAS - PROYECTOS 2015

36	PROY. RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	199,903.00	199,903.70	9.60	
37	PROY. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE MONTEGRANDE HASTA CHATITO	0.00	39,203.00	39,201.86	1.88	
38	PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO	0.00	166,406.00	166,404.84	7.99	
39	PROY. MEJORAMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL DREN OS 24-52 CARRETERA MONTEGRANDE CHATITO	0.00	13,064.00	13,062.97	0.63	
40	PROY. MEJORAMIENTO DEL COUSEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA ARENA	0.00	15,716.00	15,715.11	0.76	
41	PROY. MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION PUENTE MOCHO DISTRITO DE LA ARENA	0.00	24,820.00	24,819.50	1.19	
42	MEJORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL DEL AA. HH OS DE ABRIL DISTRITO DE LA ARENA	0.00	23,963.00	23,400.51	1.12	
43	PROY. MEJ. DE BAÑOS E INSTALACION DE RESERVORIO Y TANQUE ELEVADO DE AGUA PARA LOCAL DE USOS MULTIPLES	0.00	19,423.00	19,421.63	0.93	
44	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PROY. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR RUTA 61 DESDE CASAGRANDE, SANTA ELENA Y LOMA NEGRA	0.00	44,600.00	44,600.00	2.14	
45	PROY. EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CON EQUIPOS A LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	23,162.00	22,261.61	1.07	
46	PROY. MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTUSOS NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	0.00	20,393.00	20,392.26	0.98	
47	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N° 14128 DEL DENTRO POBLADO DE ALTO DE LA CRUZ	0.00	38,000.00	38,000.00	1.83	
48	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA IE N° 14121 CASERIO ALTO DE LOS CASTILLOS	0.00	55,000.00	55,000.00	2.64	
49	PROY. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD DE LAS ZONAS EN RIESGO POR EL FENOMENO DEL NIÑO	0.00	61,558.00	66,104.02	3.18	
50	PROY. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - CARPACION Y ASISTENCIA TECNICA A PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.43	
51	PROY. MEJORAMIENTO DE PLAZUELA ALTO DE LOS MORES DISTRITO DE LA ARENA	0.00	27,458.00	27,457.60	1.32	
52	PROY. MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA II ETAPA DISTRITO DE LA ARENA	0.00	24,558.00	24,557.33	1.18	
TOTAL			4,008,124.00	2,289,284.00	2,091,440.00	100

RENDICION DE CUENTAS - PROYECTOS 2015

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSION	4,008,124.00
REBAJAS PRESUPUESTALES	1,926,684.00
SALDO EJECUTADO (33)	2,081,440.00
FONCOMUN 20% PARA INVERSION	697,513.34
CANON MINERO	20.34
CANON HIDROENERGETICO	9,788.57
CANON PESQUERO	26,832.34
CANON PETROLERO 80% PARA INVERSION	1,348,865.48
CANON FORESTAL	0.00
REGALIAS MINERAS	3,439.73
SALDO EJECUTADO (33)	2,081,440.00



DE LA ARENA

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2015				EJECUCION	
Nº	DENOMINACION	PIA	PIM	IMPTO RTA Y PLAN INC	% AVANCE
01	PROY. SISTEMA DE UTILIZ. MEDIA TENSION 10KV TRIFASICO PARA CASETA DE BOMBEO DE VILLA VICHAYAL	0.00	64,282.00	51,892.82	3.17
02	CONST. DE PISTAS Y VEREDAS EN TRAMO NORTE DE LA CALLE 3 DEL AA.HH 13 DE ABRIL Y JR. COMERCIO EN EL TRAMO NUEVO ALTO DE LOS MORES	0.00	75,380.00	5,380.00	0.33
03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ELABORACION DE MANUALES Y DOCUMENTOS DE GESTION	0.00	366,825.00	364,375.00	22.28
04	PROY. CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IE DE NIVEL PRIMARIO N° 15493 DEL CENTRO POBLADO	0.00	300.00	300.00	0.02
05	PROY. ELECTRIFICACION DE LA CASETA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.06
06	PROY. BACHEO Y SELLADO DE LAS CALLES CONTIGUAS DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO	0.00	945.00	945.00	0.06
07	APOYO LOGISTICO, PERSONAL MEDICO Y ENFERMEROS A CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO	0.00	115,545.00	115,543.60	7.06
08	MEJ. DE PARQUES PLAZA DE ARMAS, SANTA ROSA, ALTO DE LOS CASTILLOS, 12 DE ABRIL, AV. CEMENTERIO, KIOSKO PEPSI, Y ALTO DE LOS MORES	0.00	11,579.00	11,578.56	0.71
09	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SANEAMIENTO FISICO LEGAL URBANO Y RURAL DE LA MUNICIP.	0.00	8,500.00	0.00	
10	PROY. PAVIMENTACION CON BLOQUETAS DE CALLE JOSE BALTA DEL CENTRO URBANO DE LA ARENA	0.00	8,077.00	0.00	
11	PROY. MEJORAMIENTO DE TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA ARENA	0.00	11,395.00	11,395.00	0.70
12	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	774,407.00	758,110.57	46.35
13	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CULTURALES E IDENTIDAD LOCAL EN EL DISTRITO	0.00	131,006.00	131,006.00	8.01
14	MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE COMPUERTAS DEL CANAL SINCHAO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.33
15	CONSTRUCCION DE 03 CASETAS DE VIGILANCIA PARA SEG. CIUDADANA CASAGRANDE, VICHAYAL, CHATITO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.70
16	ESTUDIOS Y LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	2,800.00	2,800.00	0.17
17	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA LAS MALVINAS	0.00	14,980.00	14,979.40	0.92
18	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DEL CEMENTERIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE LA ARENA	0.00	10,744.00	10,742.98	0.66
19	MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE SINCAPE DISTRITO DE LA ARENA	0.00	14,847.00	14,846.66	0.91
20	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MIGUEL GRAU EN VILLA CHATTITO DEL DISTRITO DE LA ARENA	0.00	13,613.00	12,184.15	0.74
21	ELABORACION DE PERFIL DE PREINVERSION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA	0.00	117,041.00	0.00	
22	CONST. DE AMBIENTE PARA COCINA DEL PROG. QALI WARMA IE PRIMARIA N° 492 LAGUNA DE LOS PRADO	0.00	10,719.00	7,535.16	0.46
23	CONST. AMBIENTE PARA COCINA DEL PROG. QALI WARMA IE INICIAL PRIMARIA N° 14947 ALTO DE LOS CASTILLOS	0.00	10,718.00	7,535.13	0.46
24	MEJ. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SS.HH DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	18,006.00	18,004.77	1.10
25	PROY. CONSTRUCCION DE 01 AULA PREFABRICADA EN LA IE N° 14128 CASERIO ALTO DE LA CRUZ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.13
26	CONST. DE AMBIENTE PARA LOCAL COMUNAL DEL PROG. CUNA MAS CASERIO ALTO DE LOS MORES	0.00	16,282.00	11,033.98	0.67
27	CONST. DE TECHO Y PINTADO DE MUROS EN EL LOCAL COMUNAL 13 DE ABRIL DEL DISTRITO DE LA ARENA	0.00	7,450.00	7,449.63	0.46
28	ELABORAC. EXP. TECNICO PROY. CONST. DE CASETA PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR CHAQUIRA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.67
29	MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CASAGRANDE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.31
30	PROY. INSTALACION DE 01 AULA PREFABRICADA EN LA IE DEL COLEGIO TECNICO DE APLICACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.12
31	ELABORAC. EXP. TECNICO PROY. CONST. DE CASETA PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ELENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.67
32	ELAB. ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "MEJ. DEL COLISEO MUNICIPAL DEL AA.HH 13 DE ABRIL	0.00	11,500.00	8,050.00	0.49
33	MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE CHAQUIRA	0.00	9,250.00	9,250.00	0.57
34	ELAB. DE ESTUDIO "PROY. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR SINCHAO DISTRITO DEL TALLAN Y LA ARENA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.70
TOTAL			1,886,841.00	1,635,588.41	100.00

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSION	1,635,588.41
REBAJAS PRESUPUESTALES	0.00
SALDO EJECUTADO (34)	1,635,588.41
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	122,655.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,100.00
TRANSFERENCIA FONDO BINACIONAL PERU ECUADOR	51,892.82
FONCOMUN 20% PARA INVERSION	285,323.34
CANON Y SOBRECANON IMPUESTO A LA RENTA	439,113.25
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GEST. Y MODERN. MUNICIP	705,504.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA ARENA

PROYECTOS EJECUTADOS I TRIMESTRE AÑO 2016

N°	DENOMINACION	PIA	PIM	EJECUCION	% AVANCE
01	PROY. MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE CHAQUIRA	0.00	8,386.00	8,385.01	2.26
02	PROY. MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA CASERIO ALTO DE LOS MORES	0.00	1,200.00	0.00	
03	DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD DE LAS ZONAS DE RIESGO FRENTE AL FENOMENO DEL NIÑO SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10KV, TRIFASICO PARA LA CASETA DE BOMBEO DE VILLA	0.00	37,200.00	37,200.00	10.02
04	VICHAYAL DISTRITO DE LA ARENA	0.00	11,559.00	2,873.75	0.77
05	COFINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN VILLA CHATITO	0.00	2,600.00	0.00	
06	ELABORACION DE PERFIL DE PREINVERSION "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TIPO I-1 EN EL CASERIO MONTEGRANDE	0.00	110,441.00	0.00	
07	PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN TRAMO NORTE DE CALLE 03 DEL AA.HH 13 DE ABRIL Y JR. COMERCIO EN EL TRAMO NVO ALTO DE LOS MORES	0.00	70,000.00	0.00	
08	PROY. PAVIMENTACION CON BLOQUETAS DE CALLE JOSE BALTA DEL CENTRO URBANO DE LA ARENA	0.00	8,077.00	0.00	
09	PROY. MEJ. DE SS.HH Y CONSTRUCCION DE 01 AULA EN LA IE INICIAL N° 445 DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO MONTEGRANDE	0.00	55,476.00	55,475.50	14.94
10	PROY. CONST. DE AULA, SS.HH Y CERCO PERIMETRICO DE LA IE N° 1309 (EX PRONOEI MI LUCÉRITO) DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO ALTO DDE LOS MORES	0.00	13,144.00	2,100.00	0.57
11	PROY. MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO ALTO DE LOS MORES	0.00	69,946.00	69,944.63	18.84
12	PROY. MEJORAMIENTO Y REFORESTACION DE PLAZA DE ARMAS ALTO DE LOS MORES, VILLA CASAGRANDE Y VILLA CHATITO	0.00	34,000.00	34,000.00	9.16
13	PROY. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ELABORACION DE MANUALES Y DOCUMENTOS DE GESTION	0.00	62,407.00	45,700.00	12.31
14	PROY. MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MIGUEL GRAU EN VILLA CHATITO DISTRITO DE LA ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.32
15	PROY. MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO SINCAPE DISTRITO DE LA ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.32
16	PROY. CONST. DE CASETA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CHAQUIRA	0.00	51,643.00	15,194.21	4.09
17	PROY. CONST. DE CASETA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POT. CENTRO POBLADO SANTA ELENA	0.00	51,548.00	18,529.06	4.99
18	PROY. CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE RIO VIEJO SUR	0.00	94,289.00	0.00	
19	PROY. CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA VILLA CHATITO	0.00	61,116.00	0.00	
20	PROY. CULMINACION DEL LOCAL OMAPED II ETAPA DISTRITO DE LA ARENA	0.00	197,162.00	2,696.24	0.73
21	PROY. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL PARA EL CONCURSO NACIONAL "SELLO MUNICIPAL"	0.00	30,000.00	10,000.00	2.69
22	PROY. REHABILITACION DE AMBIENTE, RED DE AGUA Y CISTERNA EN EL CENTRO DE SALUD I-3 DEL DISTRITO	0.00	9,494.00	0.00	
23	PROY. MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO - ADQ. DE ELECTROBOMBA	0.00	85,500.00	31,500.00	8.49
24	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION	0.00	11,200.00	11,200.00	3.02
25	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	34,500.00	20,500.00	5.52
26	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS URBANOS Y RURALES				
27	CONVENIO COFOPRI	0.00	27,000.00	0.00	
28	PROY. CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COCINA DEL PROGRAMA QALI WARMA EN LA PRIMARIA N° 492				
29	DEL CASERIO LAGUNA DE LOS PRADO	0.00	3,509.00	3,508.82	0.95
TOTAL		0.00	1,143,797.00	371,207.22	100